



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 1	Acumulado Mês 1	%	Mês 2	Acumulado Mês 2	%	Mês 3	Acumulado Mês 3
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	1,00%	58.643,21	58.643,21	2,50%	146.608,03	205.251,24	4,50%	263.894,46	469.145,70
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%	50,00%	129.193,79	129.193,79	50,00%	129.193,79	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	0,00	35,00%	522.004,80	522.004,80	35,00%	522.004,80	1.044.009,60
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	1%	5.122,21	5.122,21	1%	5.122,21	10.244,42	2%	10.244,42	20.488,85
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%		0,00	0,00	0,50%	207.913,87	207.913,87	0,50%	207.913,87	415.827,74
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00%	249.425,80	249.425,80
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%		0,00	0,00	8,00%	185.127,56	185.127,56	30,00%	694.228,36	879.355,93
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00	3,00%	953.853,40	953.853,40
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		0,16%	192.959,21	192.959,21	0,98%	1.195.970,26	1.388.929,47	2,38%	2.901.565,11	4.290.494,58



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 4	Acumulado Mês 4	%	Mês 5	Acumulado Mês 5	%	Mês 6	Acumulado Mês 6
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	4,40%	258.030,13	727.175,83	6,00%	351.859,27	1.079.035,11	5,80%	340.130,63	1.419.165,74
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%	30,00%	447.432,68	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	2%	10.244,42	30.733,27	3%	15.366,64	46.099,91	3%	15.366,64	61.466,54
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	1,00%	415.827,74	831.655,48	1,00%	415.827,74	1.247.483,22	3,00%	1.247.483,22	2.494.966,44
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%	20,00%	249.425,80	498.851,60	20,00%	249.425,80	748.277,41	10,00%	124.712,90	872.990,31
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%	30,00%	694.228,36	1.573.584,29	30,00%	694.228,36	2.267.812,65	1,00%	23.140,95	2.290.953,59
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%	3,00%	953.853,40	1.907.706,81	4,00%	1.271.804,54	3.179.511,34	4,00%	1.271.804,54	4.451.315,88
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%		0,00	0,00	5,00%	1.372.033,51	1.372.033,51	5,00%	1.372.033,51	2.744.067,02
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		2,49%	3.029.042,55	7.319.537,13	3,59%	4.370.545,86	11.690.082,99	3,61%	4.394.672,38	16.084.755,36



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 7	Acumulado Mês 7	%	Mês 8	Acumulado Mês 8	%	Mês 9	Acumulado Mês 9
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	3,80%	222.844,21	1.642.009,94	3,90%	228.708,53	1.870.718,47	4,30%	252.165,81	2.122.884,29
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	3%	15.366,64	76.833,18	6%	30.733,27	107.566,45	8%	40.977,69	148.544,14
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	5,00%	2.079.138,70	4.574.105,13	7,00%	2.910.794,18	7.484.899,31	9,00%	3.742.449,65	11.227.348,96
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%	5,00%	62.356,45	935.346,76	5,00%	62.356,45	997.703,21	5,00%	62.356,45	1.060.059,66
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%	1,00%	23.140,95	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%	5,00%	1.589.755,67	6.041.071,55	5,00%	1.589.755,67	7.630.827,22	6,00%	1.907.706,81	9.538.534,03
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%	5,00%	1.372.033,51	4.116.100,52	5,00%	1.372.033,51	5.488.134,03	5,00%	1.372.033,51	6.860.167,54
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		4,40%	5.364.636,11	21.449.391,48	5,08%	6.194.381,60	27.643.773,08	6,06%	7.377.689,93	35.021.463,01



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 10	Acumulado Mês 10	%	Mês 11	Acumulado Mês 11	%	Mês 12	Acumulado Mês 12
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	4,30%	252.165,81	2.375.050,10	4,60%	269.758,78	2.644.808,87	4,60%	269.758,78	2.914.567,65
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	8%	40.977,69	189.521,84	8%	40.977,69	230.499,53	8%	40.977,69	271.477,23
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	9,00%	3.742.449,65	14.969.798,62	7,00%	2.910.794,18	17.880.592,79	7,00%	2.910.794,18	20.791.386,97
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%	5,00%	62.356,45	1.122.416,11	5,00%	62.356,45	1.184.772,56	5,00%	62.356,45	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%	6,00%	1.907.706,81	11.446.240,83	7,00%	2.225.657,94	13.671.898,77	7,00%	2.225.657,94	15.897.556,72
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%	5,00%	1.372.033,51	8.232.201,05	5,00%	1.372.033,51	9.604.234,56	5,00%	1.372.033,51	10.976.268,06
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		6,06%	7.377.689,93	42.399.152,93	5,65%	6.881.578,55	49.280.731,48	5,65%	6.881.578,55	56.162.310,03



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 13	Acumulado Mês 13	%	Mês 14	Acumulado Mês 14	%	Mês 15	Acumulado Mês 15
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	4,60%	269.758,78	3.184.326,43	4,60%	269.758,78	3.454.085,20	4,10%	240.437,17	3.694.522,37
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	8%	40.977,69	312.454,92	7%	35.855,48	348.310,40	6%	30.733,27	379.043,67
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	6,00%	2.494.966,44	23.286.353,41	6,00%	2.494.966,44	25.781.319,84	5,00%	2.079.138,70	27.860.458,54
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%	7,00%	2.225.657,94	18.123.214,66	7,00%	2.225.657,94	20.348.872,60	6,00%	1.907.706,81	22.256.579,40
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%	5,00%	1.372.033,51	12.348.301,57	5,00%	1.372.033,51	13.720.335,08	5,00%	1.372.033,51	15.092.368,59
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		5,26%	6.403.394,36	62.565.704,38	5,25%	6.398.272,14	68.963.976,52	4,62%	5.630.049,45	74.594.025,98



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 16	Acumulado Mês 16	%	Mês 17	Acumulado Mês 17	%	Mês 18	Acumulado Mês 18
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	4,10%	240.437,17	3.934.959,55	3,80%	222.844,21	4.157.803,75	3,70%	216.979,89	4.374.783,64
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	6%	30.733,27	409.776,94	6%	30.733,27	440.510,21	2%	10.244,42	450.754,64
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	5,00%	2.079.138,70	29.939.597,24	5,00%	2.079.138,70	32.018.735,93	5,00%	2.079.138,70	34.097.874,63
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%	6,00%	1.907.706,81	24.164.286,21	5,00%	1.589.755,67	25.754.041,88	5,00%	1.589.755,67	27.343.797,55
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%	5,00%	1.372.033,51	16.464.402,10	5,00%	1.372.033,51	17.836.435,60	5,00%	1.372.033,51	19.208.469,11
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		4,62%	5.630.049,45	80.224.075,43	4,35%	5.294.505,35	85.518.580,78	4,32%	5.268.152,19	90.786.732,97



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 19	Acumulado Mês 19	%	Mês 20	Acumulado Mês 20	%	Mês 21	Acumulado Mês 21
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	3,70%	216.979,89	4.591.763,52	3,30%	193.522,60	4.785.286,12	3,30%	193.522,60	4.978.808,72
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	2%	10.244,42	460.999,06	2%	10.244,42	471.243,49	2%	10.244,42	481.487,91
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	5,00%	2.079.138,70	36.177.013,33	4,00%	1.663.310,96	37.840.324,29	4,00%	1.663.310,96	39.503.635,24
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%	5,00%	1.589.755,67	28.933.553,22	4,00%	1.271.804,54	30.205.357,76	3,00%	953.853,40	31.159.211,16
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%	5,00%	1.372.033,51	20.580.502,62	5,00%	1.372.033,51	21.952.536,13	5,00%	1.372.033,51	23.324.569,64
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00	25,00%	359.379,98	359.379,98
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		4,32%	5.268.152,19	96.054.885,15	3,70%	4.510.916,03	100.565.801,18	3,74%	4.552.344,88	105.118.146,06



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 22	Acumulado Mês 22	%	Mês 23	Acumulado Mês 23	%	Mês 24	Acumulado Mês 24
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	3,00%	175.929,64	5.154.738,36	4,50%	263.894,46	5.418.632,82	3,80%	222.844,21	5.641.477,02
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	2%	10.244,42	491.732,33	2%	10.244,42	501.976,76	2%	10.244,42	512.221,18
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	3,00%	1.247.483,22	40.751.118,46	2,00%	831.655,48	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%	2,00%	635.902,27	31.795.113,43		0,00	31.795.113,43		0,00	31.795.113,43
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%	5,00%	1.372.033,51	24.696.603,14	5,00%	1.372.033,51	26.068.636,65	3,00%	823.220,10	26.891.856,76
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%	25,00%	359.379,98	718.759,97	25,00%	359.379,98	1.078.139,95	25,00%	359.379,98	1.437.519,93
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%		0,00	0,00	30,00%	2.029.484,15	2.029.484,15	30,00%	2.029.484,15	4.058.968,30
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		3,12%	3.800.973,04	108.919.119,09	3,99%	4.866.692,00	113.785.811,09	2,83%	3.445.172,87	117.230.983,96



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 25	Acumulado Mês 25	%	Mês 26	Acumulado Mês 26	%	Mês 27	Acumulado Mês 27
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	2,70%	158.336,67	5.799.813,70	1,10%	64.507,53	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%		0,00	31.795.113,43		0,00	31.795.113,43		0,00	31.795.113,43
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%	1,00%	274.406,70	27.166.263,46	1,00%	274.406,70	27.440.670,16		0,00	27.440.670,16
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%		0,00	1.437.519,93		0,00	1.437.519,93		0,00	1.437.519,93
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%	30,00%	2.029.484,15	6.088.452,45	10,00%	676.494,72	6.764.947,17		0,00	6.764.947,17
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00%	112.739,52	112.739,52
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		2,02%	2.462.227,53	119.693.211,49	0,83%	1.015.408,95	120.708.620,44	0,09%	112.739,52	120.821.359,96



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 28	Acumulado Mês 28	%	Mês 29	Acumulado Mês 29	%	Mês 30	Acumulado Mês 30
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%		0,00	31.795.113,43		0,00	31.795.113,43		0,00	31.795.113,43
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%		0,00	27.440.670,16		0,00	27.440.670,16		0,00	27.440.670,16
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%		0,00	1.437.519,93		0,00	1.437.519,93		0,00	1.437.519,93
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%		0,00	6.764.947,17		0,00	6.764.947,17		0,00	6.764.947,17
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%	10,00%	112.739,52	225.479,04	10,00%	112.739,52	338.218,56	10,00%	112.739,52	450.958,08
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		0,09%	112.739,52	120.934.099,48	0,09%	112.739,52	121.046.839,00	0,09%	112.739,52	121.159.578,52



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 31	Acumulado Mês 31	%	Mês 32	Acumulado Mês 32	%	Mês 33	Acumulado Mês 33
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%		0,00	31.795.113,43		0,00	31.795.113,43		0,00	31.795.113,43
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%		0,00	27.440.670,16		0,00	27.440.670,16		0,00	27.440.670,16
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%		0,00	1.437.519,93		0,00	1.437.519,93		0,00	1.437.519,93
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%		0,00	6.764.947,17		0,00	6.764.947,17		0,00	6.764.947,17
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%	10,00%	112.739,52	563.697,60	10,00%	112.739,52	676.437,12	10,00%	112.739,52	789.176,64
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		0,09%	112.739,52	121.272.318,04	0,09%	112.739,52	121.385.057,56	0,09%	112.739,52	121.497.797,08



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 34	Acumulado Mês 34	%	Mês 35	Acumulado Mês 35	%	Mês 36	Acumulado Mês 36
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.314.094,54	100,00%		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54		0,00	2.314.094,54
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.113,43	100,00%		0,00	31.795.113,43		0,00	31.795.113,43		0,00	31.795.113,43
OBRA CIVIL	27.440.670,16	100,00%		0,00	27.440.670,16		0,00	27.440.670,16		0,00	27.440.670,16
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.519,93	100,00%		0,00	1.437.519,93		0,00	1.437.519,93		0,00	1.437.519,93
SERVIÇOS FINAIS	6.764.947,17	100,00%		0,00	6.764.947,17		0,00	6.764.947,17		0,00	6.764.947,17
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%	10,00%	112.739,52	901.916,16	10,00%	112.739,52	1.014.655,68	10,00%	112.739,52	1.127.395,20
Total Geral	R\$ 121.836.015,64		0,09%	112.739,52	121.610.536,60	0,09%	112.739,52	121.723.276,12	0,09%	112.739,52	121.836.015,64