



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 1	Acumulado Mês 1	%	Mês 2	Acumulado Mês 2	%	Mês 3	Acumulado Mês 3
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	1,00%	58.643,21	58.643,21	2,50%	146.608,03	205.251,24	4,50%	263.894,46	469.145,70
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%	50,00%	129.193,79	129.193,79	50,00%	129.193,79	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	0,00	35,00%	522.004,80	522.004,80	35,00%	522.004,80	1.044.009,60
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	1%	5.122,21	5.122,21	1%	5.122,21	10.244,42	2%	10.244,42	20.488,85
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%		0,00	0,00	0,50%	207.913,87	207.913,87	0,50%	207.913,87	415.827,74
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00%	249.425,80	249.425,80
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%		0,00	0,00	8,00%	185.026,27	185.026,27	30,00%	693.848,52	878.874,79
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00	3,00%	953.873,82	953.873,82
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		0,16%	192.959,21	192.959,21	0,98%	1.195.868,97	1.388.828,18	2,38%	2.901.205,69	4.290.033,86



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 4	Acumulado Mês 4	%	Mês 5	Acumulado Mês 5	%	Mês 6	Acumulado Mês 6
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	4,40%	258.030,13	727.175,83	6,00%	351.859,27	1.079.035,11	5,80%	340.130,63	1.419.165,74
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%	30,00%	447.432,68	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	2%	10.244,42	30.733,27	3%	15.366,64	46.099,91	3%	15.366,64	61.466,54
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	1,00%	415.827,74	831.655,48	1,00%	415.827,74	1.247.483,22	3,00%	1.247.483,22	2.494.966,44
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%	20,00%	249.425,80	498.851,60	20,00%	249.425,80	748.277,41	10,00%	124.712,90	872.990,31
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%	30,00%	693.848,52	1.572.723,31	30,00%	693.848,52	2.266.571,82	1,00%	23.128,28	2.289.700,11
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%	3,00%	953.873,82	1.907.747,64	4,00%	1.271.831,76	3.179.579,40	4,00%	1.271.831,76	4.451.411,16
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%		0,00	0,00	5,00%	1.371.679,62	1.371.679,62	5,00%	1.371.679,62	2.743.359,23
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		2,49%	3.028.683,12	7.318.716,98	3,59%	4.369.839,34	11.688.556,33	3,61%	4.394.333,05	16.082.889,37



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 7	Acumulado Mês 7	%	Mês 8	Acumulado Mês 8	%	Mês 9	Acumulado Mês 9
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	3,80%	222.844,21	1.642.009,94	3,90%	228.708,53	1.870.718,47	4,30%	252.165,81	2.122.884,29
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	3%	15.366,64	76.833,18	6%	30.733,27	107.566,45	8%	40.977,69	148.544,14
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	5,00%	2.079.138,70	4.574.105,13	7,00%	2.910.794,18	7.484.899,31	9,00%	3.742.449,65	11.227.348,96
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%	5,00%	62.356,45	935.346,76	5,00%	62.356,45	997.703,21	5,00%	62.356,45	1.060.059,66
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%	1,00%	23.128,28	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%	5,00%	1.589.789,70	6.041.200,86	5,00%	1.589.789,70	7.630.990,56	6,00%	1.907.747,64	9.538.738,21
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%	5,00%	1.371.679,62	4.115.038,85	5,00%	1.371.679,62	5.486.718,47	5,00%	1.371.679,62	6.858.398,08
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		4,40%	5.364.303,59	21.447.192,97	5,09%	6.194.061,74	27.641.254,71	6,06%	7.377.376,87	35.018.631,58



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 10	Acumulado Mês 10	%	Mês 11	Acumulado Mês 11	%	Mês 12	Acumulado Mês 12
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	4,30%	252.165,81	2.375.050,10	4,60%	269.758,78	2.644.808,87	4,60%	269.758,78	2.914.567,65
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	8%	40.977,69	189.521,84	8%	40.977,69	230.499,53	8%	40.977,69	271.477,23
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	9,00%	3.742.449,65	14.969.798,62	7,00%	2.910.794,18	17.880.592,79	7,00%	2.910.794,18	20.791.386,97
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%	5,00%	62.356,45	1.122.416,11	5,00%	62.356,45	1.184.772,56	5,00%	62.356,45	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%	6,00%	1.907.747,64	11.446.485,85	7,00%	2.225.705,58	13.672.191,43	7,00%	2.225.705,58	15.897.897,01
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%	5,00%	1.371.679,62	8.230.077,70	5,00%	1.371.679,62	9.601.757,32	5,00%	1.371.679,62	10.973.436,93
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		6,06%	7.377.376,87	42.396.008,45	5,65%	6.881.272,30	49.277.280,74	5,65%	6.881.272,30	56.158.553,04



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 13	Acumulado Mês 13	%	Mês 14	Acumulado Mês 14	%	Mês 15	Acumulado Mês 15
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	4,60%	269.758,78	3.184.326,43	4,60%	269.758,78	3.454.085,20	4,10%	240.437,17	3.694.522,37
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	8%	40.977,69	312.454,92	7%	35.855,48	348.310,40	6%	30.733,27	379.043,67
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	6,00%	2.494.966,44	23.286.353,41	6,00%	2.494.966,44	25.781.319,84	5,00%	2.079.138,70	27.860.458,54
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%	7,00%	2.225.705,58	18.123.602,59	7,00%	2.225.705,58	20.349.308,17	6,00%	1.907.747,64	22.257.055,81
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%	5,00%	1.371.679,62	12.345.116,55	5,00%	1.371.679,62	13.716.796,17	5,00%	1.371.679,62	15.088.475,78
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		5,26%	6.403.088,11	62.561.641,14	5,25%	6.397.965,89	68.959.607,04	4,62%	5.629.736,40	74.589.343,43



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 16	Acumulado Mês 16	%	Mês 17	Acumulado Mês 17	%	Mês 18	Acumulado Mês 18
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	4,10%	240.437,17	3.934.959,55	3,80%	222.844,21	4.157.803,75	3,70%	216.979,89	4.374.783,64
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	6%	30.733,27	409.776,94	6%	30.733,27	440.510,21	2%	10.244,42	450.754,64
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	5,00%	2.079.138,70	29.939.597,24	5,00%	2.079.138,70	32.018.735,93	5,00%	2.079.138,70	34.097.874,63
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%	6,00%	1.907.747,64	24.164.803,46	5,00%	1.589.789,70	25.754.593,16	5,00%	1.589.789,70	27.344.382,86
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%	5,00%	1.371.679,62	16.460.155,40	5,00%	1.371.679,62	17.831.835,01	5,00%	1.371.679,62	19.203.514,63
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		4,62%	5.629.736,40	80.219.079,83	4,35%	5.294.185,49	85.513.265,32	4,32%	5.267.832,32	90.781.097,64



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 19	Acumulado Mês 19	%	Mês 20	Acumulado Mês 20	%	Mês 21	Acumulado Mês 21
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	3,70%	216.979,89	4.591.763,52	3,30%	193.522,60	4.785.286,12	3,30%	193.522,60	4.978.808,72
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	2%	10.244,42	460.999,06	2%	10.244,42	471.243,49	2%	10.244,42	481.487,91
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	5,00%	2.079.138,70	36.177.013,33	4,00%	1.663.310,96	37.840.324,29	4,00%	1.663.310,96	39.503.635,24
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%	5,00%	1.589.789,70	28.934.172,56	4,00%	1.271.831,76	30.206.004,32	3,00%	953.873,82	31.159.878,14
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%	5,00%	1.371.679,62	20.575.194,25	5,00%	1.371.679,62	21.946.873,86	5,00%	1.371.679,62	23.318.553,48
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00	25,00%	359.377,10	359.377,10
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		4,32%	5.267.832,32	96.048.929,97	3,70%	4.510.589,36	100.559.519,33	3,74%	4.552.008,51	105.111.527,84



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 22	Acumulado Mês 22	%	Mês 23	Acumulado Mês 23	%	Mês 24	Acumulado Mês 24
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	3,00%	175.929,64	5.154.738,36	4,50%	263.894,46	5.418.632,82	3,80%	222.844,21	5.641.477,02
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%	2%	10.244,42	491.732,33	2%	10.244,42	501.976,76	2%	10.244,42	512.221,18
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%	3,00%	1.247.483,22	40.751.118,46	2,00%	831.655,48	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%	2,00%	635.915,88	31.795.794,02		0,00	31.795.794,02		0,00	31.795.794,02
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%	5,00%	1.371.679,62	24.690.233,10	5,00%	1.371.679,62	26.061.912,71	3,00%	823.007,77	26.884.920,48
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%	25,00%	359.377,10	718.754,19	25,00%	359.377,10	1.078.131,29	25,00%	359.377,10	1.437.508,38
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%		0,00	0,00	30,00%	2.023.454,84	2.023.454,84	30,00%	2.023.454,84	4.046.909,67
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		3,12%	3.800.629,87	108.912.157,71	3,99%	4.860.305,90	113.772.463,62	2,82%	3.438.928,33	117.211.391,95



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 25	Acumulado Mês 25	%	Mês 26	Acumulado Mês 26	%	Mês 27	Acumulado Mês 27
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%	2,70%	158.336,67	5.799.813,70	1,10%	64.507,53	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%		0,00	31.795.794,02		0,00	31.795.794,02		0,00	31.795.794,02
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%	1,00%	274.335,92	27.159.256,41	1,00%	274.335,92	27.433.592,33		0,00	27.433.592,33
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%		0,00	1.437.508,38		0,00	1.437.508,38		0,00	1.437.508,38
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%	30,00%	2.023.454,84	6.070.364,51	10,00%	674.484,95	6.744.849,45		0,00	6.744.849,45
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00%	112.739,52	112.739,52
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		2,02%	2.456.127,43	119.667.519,38	0,83%	1.013.328,40	120.680.847,78	0,09%	112.739,52	120.793.587,30



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 28	Acumulado Mês 28	%	Mês 29	Acumulado Mês 29	%	Mês 30	Acumulado Mês 30
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%		0,00	31.795.794,02		0,00	31.795.794,02		0,00	31.795.794,02
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%		0,00	27.433.592,33		0,00	27.433.592,33		0,00	27.433.592,33
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%		0,00	1.437.508,38		0,00	1.437.508,38		0,00	1.437.508,38
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%		0,00	6.744.849,45		0,00	6.744.849,45		0,00	6.744.849,45
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%	10,00%	112.739,52	225.479,04	10,00%	112.739,52	338.218,56	10,00%	112.739,52	450.958,08
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		0,09%	112.739,52	120.906.326,82	0,09%	112.739,52	121.019.066,34	0,09%	112.739,52	121.131.805,86



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 31	Acumulado Mês 31	%	Mês 32	Acumulado Mês 32	%	Mês 33	Acumulado Mês 33
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%		0,00	31.795.794,02		0,00	31.795.794,02		0,00	31.795.794,02
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%		0,00	27.433.592,33		0,00	27.433.592,33		0,00	27.433.592,33
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%		0,00	1.437.508,38		0,00	1.437.508,38		0,00	1.437.508,38
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%		0,00	6.744.849,45		0,00	6.744.849,45		0,00	6.744.849,45
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%	10,00%	112.739,52	563.697,60	10,00%	112.739,52	676.437,12	10,00%	112.739,52	789.176,64
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		0,09%	112.739,52	121.244.545,38	0,09%	112.739,52	121.357.284,90	0,09%	112.739,52	121.470.024,42



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 15

Base de Referência: SINAPI - Março/2023 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 34	Acumulado Mês 34	%	Mês 35	Acumulado Mês 35	%	Mês 36	Acumulado Mês 36
ADM LOCAL	5.864.321,23	100,00%		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23		0,00	5.864.321,23
SERVIÇOS PRELIMINARES	258.387,57	100,00%		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57		0,00	258.387,57
TERRAPLENAGEM	1.491.442,28	100,00%		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28		0,00	1.491.442,28
CONTROLE TECNOLÓGICO	512.221,18	100,00%		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18		0,00	512.221,18
FORNECIMENTO DE MATERIAL	41.582.773,94	100,00%		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94		0,00	41.582.773,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.247.129,01	100,00%		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01		0,00	1.247.129,01
FUNDAÇÕES	2.312.828,39	100,00%		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39		0,00	2.312.828,39
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	31.795.794,02	100,00%		0,00	31.795.794,02		0,00	31.795.794,02		0,00	31.795.794,02
OBRA CIVIL	27.433.592,33	100,00%		0,00	27.433.592,33		0,00	27.433.592,33		0,00	27.433.592,33
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.437.508,38	100,00%		0,00	1.437.508,38		0,00	1.437.508,38		0,00	1.437.508,38
SERVIÇOS FINAIS	6.744.849,45	100,00%		0,00	6.744.849,45		0,00	6.744.849,45		0,00	6.744.849,45
PRÉ-OPERAÇÃO	1.127.395,20	100,00%	10,00%	112.739,52	901.916,16	10,00%	112.739,52	1.014.655,68	10,00%	112.739,52	1.127.395,20
Total Geral	R\$ 121.808.242,98		0,09%	112.739,52	121.582.763,94	0,09%	112.739,52	121.695.503,46	0,09%	112.739,52	121.808.242,98

DANIEL IRIGOYEN
BOLSONI:4905792800
0

Assinado de forma digital por

DANIEL IRIGOYEN

BOLSONI:49057928000

Dados: 2024.01.22 16:54:14 -03'00'