



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
Mod.:00.078 FOLHA TIMBRADA - PAISAGEM



Revisão: 2 15/07/2015

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: 22/C015D - EDITAL INSTALAÇÃO DE ELEVADOR -
GASTÃO RHODES, 222 - DD

05/12/2022

Item/Descrição	TOTAL	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%	Mês 7	%
1. PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ.	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.561,71	265,98	0,75%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.297,22	40,20%	14.297,22	40,20%	6.701,29	18,84%
3. INSTALAÇÃO DA OBRA	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.1. SERVIÇOS INICIAIS	7.184,29	4.948,48	68,88%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.117,91	15,56%	-	0,00%	1.117,91	15,56%
3.2. CANTEIRO DE OBRAS	3.194,96	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.597,48	50,00%	1.597,48	50,00%	-	0,00%
4. SERVIÇOS	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	2.313,76	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.156,88	50,00%	1.156,88	50,00%	-	0,00%
4.2. ELEVADOR	425.854,25	50.819,92	11,93%	50.819,92	11,93%	50.819,92	11,93%	50.819,92	11,93%	111.287,29	26,13%	111.287,29	26,13%	-	0,00%
5. FINALIZAÇÃO DA OBRA - Etapa sem desembolso financ.	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL - MÊS	474.108,97	56.034,37	11,81%	50.819,92	10,72%	50.819,92	10,72%	50.819,92	10,72%	129.456,77	27,31%	128.338,87	27,07%	7.819,20	1,65%
TOTAL - ACUMULADO		56.034,37	11,81%	106.854,29	22,53%	157.674,21	33,25%	208.494,13	43,97%	337.950,90	71,28%	466.289,77	98,35%	474.108,97	100,00%