

**SECRETARIA TÉCNICA**

**PARECER TÉCNICO**

<b>INTERESSADO:</b> Conselho Municipal de Saúde		<b>UF/MUNICÍPIO</b> RS/POA
<b>AVALIADOR:</b> Secretaria Técnica do Conselho Municipal de Saúde		
<b>DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA:</b> 24.07. 2013		
<b>ASSUNTO:</b> Prestação de Contas parcial do Convênio 4607/2005 – Qualisus II		
<b>ENTIDADE:</b> Secretaria Municipal de Saúde		
<b>PARECER Nº:</b> <b>27/13</b>	<b>PRESENTAÇÃO:</b> 1)Completa > sim 2)Dentro do Prazo> sim	<b>AVALIAÇÃO :</b>

**I - RELATÓRIO**

Para responder à consulta, nossas análises levaram em consideração a Resolução 36/2004 que determina prazos e conteúdos dos Projetos e Ações em Saúde para o município de Porto Alegre. Nesse sentido, a documentação recebida estava completa e com todas as informações pertinentes. Analisando os documentos apresentados, observamos que:

1. trata-se de Prestação de Contas parcial de recursos federais do Convênio 4607/2005 – Qualisus II, da Secretaria Municipal de Saúde. O referido convênio tem prazo de validade até 31/12/2013 e a presente prestação parcial de contas refere-se ao período de 30/12/2005 a 19/06/2013.
2. as ações programadas, objeto do convênio, são:
  - a) reforma do bloco cirúrgico, da recuperação pós-anestésica e UTI do Hospital de Pronto Socorro;
  - b) reforma e construção de 4 bases do SAMU (Lomba do Pinheiro, Bom Jesus, Cavahada e Humaitá);
  - c) construção de 2 Unidades de Saúde da Família (Lomba do Pinheiro e Santa Helena).
3. as ações executadas foram:
  - a) contratação e execução da reforma e ampliação de 2 bases do SAMU (Bom Jesus e Humaitá);
  - b) contratação e execução da obra de construção da USF Santa Helena;
  - c) contratação e execução parcial da obra de reforma do bloco cirúrgico e recuperação pós-anestésica do HPS
  - d) está em fase de análise da licitação para contratação do projeto executivo da reforma da UTI do HPS, realizada em 29/05/2013.
4. dessa forma, da execução do objeto previsto, foi efetivamente realizado:

- a) reforma e ampliação de 2 bases do SAMU;
  - b) construção da USF Santa Helena
  - c) reforma parcial (46,72% da reforma concluída) dos setores do HPS (Bloco cirúrgico e SR)
5. em relação aos recursos financeiros do Convênio, consta que o total das receitas, considerando as transferências do MS, a contrapartida municipal e os rendimentos financeiros, corresponde a R\$ 3.087.183,15. Foram utilizados até o momento R\$ 1.611.360,59, restando um saldo de R\$ 1.475.822,56.
6. sobre atividades em andamento e alcance dos objetivos, constam as já citadas obras de reforma do Bloco cirúrgico e SR do HPS, e a conclusão da licitação da reforma da UTI do HPS. Não há referências aos outros objetivos não executados (2 bases do SAMU – Cavalhada e Lomba do Pinheiro; e construção da USF Lomba do Pinheiro).

## **II - DECISÃO DA SECRETARIA**

Levando em consideração o exposto, a Secretaria Técnica considera que a Prestação de contas parcial apresentada atende as normas vigentes e submete esta análise à deliberação do Plenário.

---

MARIA LETÍCIA DE OLIVEIRA GARCIA  
Coordenadora da Secretaria Técnica