

Mais obras de pavimentação estrutural em execução

ANTÔNIO DE CARVALHO (LOTE 1)

INÍCIO: 10/02/2020 – previsão de término para agosto

VALOR: R\$ 3.811.952,89.

TRECHO: entre Protásio Alves e Bento Gonçalves

EXTENSÃO: 2.649 metros

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 92%

AV. IPIRANGA (LOTE 1)

TRECHO 1 - entre av. João Pessoa e av. Borges de Medeiros
(sentido bairro/centro)

VALOR: R\$ 1.581.996,23

EXTENSÃO: 1.661 metros

INÍCIO: 17/02/2020 - previsão de término para novembro

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 90%

TRECHO 2 - entre Dr. Salvador França e Nelson Duarte
Brochado (Centro/bairro)

VALOR: R\$ 1.070.170,49

EXTENSÃO: 780 metros

INÍCIO: 04/05/2020 - previsão de término para dezembro

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 90%

PROTÁSIO ALVES (LOTE 1)

INÍCIO: 17/02/2020 - previsão de conclusão para julho

VALOR: R\$ 3.320.495,61

TRECHO: entre avenida Antônio de Carvalho e avenida Manoel
Elias

EXTENSÃO: 2.037 metros
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 92%

AV. BENTO GONÇALVES (LOTE 2)

TRECHO 2 - entre Antônio de Carvalho e João Oliveira Remião
EXTENSÃO: 2365m
VALOR: R\$ 3.578.153,77
INÍCIO: 07/04/2020 – previsão de conclusão para agosto
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 95%

ESTRADA JOÃO DE OLIVEIRA REMIÃO (LOTE 2)

TRECHO - entre a rua Santos Dias da Silva e rua Manoel Sadi Chaves (km 1 + 820)
EXTENSÃO: 1.820 metros
VALOR: R\$ 1.773.783,21
INÍCIO: 29/05/2020 – previsão de conclusão para agosto
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 35%

LOTE 1 – Já iniciadas obras nos trechos de todas as vias do lote Ipiranga (dois trechos), Protásio Alves e Antônio de Carvalho, além da concluída obra na avenida Nilo Peçanha.

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 12.071.379,14
EXTENSÃO TOTAL: - 13.173 metros - considerando que alguns trechos possuem obras nos dois sentidos da via.

PERCENTUAL JÁ EXECUTADO: 87%

Ordem de início: 06/01/2020

Empresa: Toniolo Busnello S/A

LOTE 2 – Bento Gonçalves e Estrada João de Oliveira Remião em execução. Falta iniciar obra na av. Bernardino Silveira Amorim.

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 11.819.868,69

EXTENSÃO TOTAL: 18.844 metros

PERCENTUAL JÁ EXECUTADO: 52%;

Ordem de início: 6/1/2020

Empresa: R. Schaeffer