

GD	Distrito Sanitário	Serviço de Saúde	Unidade de Referência	Tipo	Situação/ Status	Processo	Localização	Demanda OP	Demanda CMS	Demanda institucional
NHNI	HUMAITA	USF Parque Humaitá		CONSTRUÇÃO	Licitação da contratação do topográfico em andamento (ASSEJUR desde 4/2/13). Com Academia de Saúde.	1.009820.11.6	ASSEPRO	2012/27	2010	
NHNI	NOROESTE	Academia de Saúde	A DEFINIR	CONSTRUÇÃO	Falta apresentação no CDS. Verificar se há demanda do OP (segundo CMS há uma demanda do OP para 5 Academias, inclusive com áreas indicadas)					
NHNI	NOROESTE	Academia de Saúde	A DEFINIR	CONSTRUÇÃO	Falta apresentação no CDS. Verificar se há demanda do OP (segundo CMS há uma demanda do OP para 5 Academias, inclusive com áreas indicadas)					
NHNI	NOROESTE	Academia de Saúde	A DEFINIR	CONSTRUÇÃO	Falta apresentação no CDS. Verificar se há demanda do OP (segundo CMS há uma demanda do OP para 5 Academias, inclusive com áreas indicadas)					
NHNI	HUMAITÁ/NAVEGANTES/ILHAS	Academia de Saúde	Academia Farrapos (Rua José Luís Peres Garcia - Praça Ivo Alexandre Rizzo) - UBS Farrapos	CONSTRUÇÃO	Processo mãe: 1.014139.12.0. Apresentação no CDS. Terreno próprio destinado à área verde. Ver com ASSEPRO.	1.015784.13.4	CGAPSES			
NHNI	NOROESTE	Academia de Saúde	A DEFINIR	CONSTRUÇÃO	Falta apresentação no CDS. Verificar se há demanda do OP (segundo CMS há uma demanda do OP para 5 Academias, inclusive com áreas indicadas)					
NHNI	NAVEGANTES	UBS Diretor Pestana	UBS Diretor Pestana	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1	EPCO/CGAFO	2011/784	2012/2013	
NHNI	NAVEGANTES	UPA Navegantes/ Cairu		CONSTRUÇÃO	Projeto arquitetônico concluído; aguardando cessão do terreno para PMPA	1.035555.10.6	PGM/PUMARF		2007	
NHNI	NOROESTE	Academia de Saúde	A DEFINIR	CONSTRUÇÃO	Falta apresentação no CDS. Verificar se há demanda do OP (segundo CMS há uma demanda do OP para 5 Academias, inclusive com áreas indicadas)					
NHNI	NOROESTE	CAPS II		A DEFINIR	Revisar regionalização.				2010	
NHNI	HUMAITÁ/NAVEGANTES/ILHAS	CAPS II		CONSTRUÇÃO	Avaliar terreno.	1.041271.12.2 (verificar nº processo GD)	ASSEPRO			
NHNI	HUMAITÁ/NAVEGANTES/ILHAS	CAPS I		CONSTRUÇÃO	Terreno junto USF Humaitá.	1.009820.11.6	ASSEPRO			
NHNI	ILHAS	USF Ilha das Flores	USF Ilha dos Marinheiros	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	abrir processo				
NHNI	NAVEGANTES	CS Navegantes		REFORMA	Avaliação para ampliação visando nova GD / Fachada e calçada. Aguarda avaliação ASSEPRO.	1.002330.13.0	ASSEPRO			
NHNI	NOROESTE	CS IAPI (Pró Saúde)		REFORMA	reforma auditório. Em elaboração de projeto (recurso Pro Saúde).					
NHNI	NOROESTE	USF Conceição		CONSTRUÇÃO	Identificação de novos terrenos para abertura de 2 unidades de saúde.			2008 /107, 2010/ 943 e 2010 /114		
NHNI	NOROESTE	USF Nazaré	USF Nazaré	REFORMA	Locação e reforma da unidade com inclusão de ESB, até a mudança definitiva para a região Nordeste.	verificar nº processo GD				
NHNI	NOROESTE	USF Parque São Sebastião	UBS IAPI	CONSTRUÇÃO	Aguarda doação do terreno em empreendimento.	1.050175.10.6 e 1.009496.12.2	GD NHNI e ASSEPRO		2007	
NHNI	NOROESTE	USF Jardim Itu	USF Jardim Itu	CONSTRUÇÃO	Avaliar junto às 3 regiões possibilidade de construir uma terceira unidade. Novo terreno. Reavaliar demanda.				2007	
NHNI	NOROESTE	USF Jardim São Pedro	UBS IAPI	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.				2007	
NHNI	NOROESTE	USF Santa Maria Goretti	UBS IAPI	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.				2011	

NHNI	NOROESTE	CS IAPI		REFORMA	Em andamento licitação para plano diretor (proj arquit e proj compl) do CS IAPI (em andamento EPCO desde 4/1/13)	1.019644.12.4	CGAFO	2013/378	2012/2013	
NHNI	NOROESTE	CAPS i		A DEFINIR	Regionalização CAPSi GHC.					
NEB	NORTE	USF Nova Gleba	USF Nova Gleba	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12).	1.010789.11.1	EPCO/CGAFO	2011/784;2009/707	2012/2013	
NEB	NORTE	USF Nova Gleba	USF Nova Gleba, UBS Santa Rosa	AMPLIAÇÃO	ASSEPRO vai avaliar inclusão de 1 ESF + 1 ESB.	abrir processo		2009/707		
NEB	NORTE	Academia de Saúde	Academia Rubem Berta (Rua Paulo Henrique Tem-Caten, 171 - Praça Irineu Esteris da Silva) - USF Nova Gleba	CONSTRUÇÃO	Falta a apresentação no CDS. Solicitar cedência espaço SMAM. Abrir processo/ PROPOSTA MS 11358235000111004 (2ª prioridade)	1.014139.12.0	CGAPSES			
NEB	NORTE	USF São Borja	USF São Borja	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1	EPCO/CGAFO	2011/784; 2013/36	2012/2013	
NEB	NORTE	UBS Nova Brasília	UBS Nova Brasília	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1	EPCO/CGAFO	2011/784	2012/2013	
NEB	NORTE	UBS Sarandi / Farmácia Distrital Norte		REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1 e 1.057157.09.0	EPCO/CGAFO e GD NEB	2011/784	2012/2013	
NEB	NORTE	USF Senhor do Bom Fim	USF Nazaré, UBS Assis Brasil	CONSTRUÇÃO	Complementares concluídos, orçamento DEMHAB. 2 ESF + 1 ESB.	verificar nº processo DEMHAB			2012/2013	
NEB	NORTE	USF Loteamento do Bosque	UBS Ramos	CONSTRUÇÃO	2 ESF + 1 ESB. ASSEPRO vai avaliar	1.022073.09.4	CGADSS		2002	
NEB	NORTE	USF Fernando Ferrari	UBS Santa Rosa	CONSTRUÇÃO	Identificar terreno junto à ASSEPRO.	1.023290.09.9	GS		2007	
NEB	NORTE	USF Jenor Jarros	USF Jenor Jarros	CONSTRUÇÃO	Licitação topográfico em andamento. Condicionado com CDS a entrada externa ao condomínio.	1.018292.11.9	GS	2012/683	2007	
NEB	NORTE	UBS Assis Brasil	UBS Assis Brasil	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	1.024472.10.3 e 1.056654.09.0	ASSEPRO		2007	
NEB	NORTE	USF Vila Minuano	UBS Assis Brasil	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	verificar nº processo GD		2013/76	2007	
NEB	EIXO BALTAZAR	USF Vila Max Gueiss / Dois Irmãos	UBS São Cristóvão, USF Parque dos Maias	CONSTRUÇÃO	Identifica terreno, aguarda avaliação ASSEPRO.	1.022074.09.0	GD NEB	2013/693	2007	
NEB	EIXO BALTAZAR	USF Passo das Pedras II		REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1, 1.056153.09.0 e 1.001723.11.1	EPCO/CGAFO, PGM/PSP, NÚCLEO		2000	
NEB	EIXO BALTAZAR	USF Passo das Pedras II		CONSTRUÇÃO	Aumentar espaço para 3ª ESF. Identificar terreno.	abrir processo		2012/874		
NEB	EIXO BALTAZAR	USF Planalto	USF Planalto, USF Passo das Pedras.	CONSTRUÇÃO	Aguardando elaboração projeto arquitetônico; terreno, DM e topográfico OK. Cercamento de terreno. 3 ESF + 1 ESB.	1.057156.09.3	AM	2011/842 ou 2012/1040	2007	
NEB	EIXO BALTAZAR	USF Augusto Thiessen	UBS Rubem Berta	CONSTRUÇÃO	Topográfico a partir de 1º junho.	1.007020.11.2	ASSEPRO	2011/814	2011	
NEB	EIXO BALTAZAR	UBS Passo das Pedras	USF Passo das Pedras	AMPLIAÇÃO	Incluirá consultórios, administrativo e banco de leite. Aguarda definição do projeto.	1.024723.10.0	ASSEPRO	2013/727	2011	
NEB	EIXO BALTAZAR	USF Santa Fé	USF Santa Fé	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1	EPCO/CGAFO	2011/784; 2012/872	2012/2013	
NEB	EIXO BALTAZAR	USF Santa Fé	USF Santa Fé	AMPLIAÇÃO	Avaliar viabilidade técnica para ampliação com implantação de ESB. Voltará para discussão CDS e GD NEB.	abrir processo				
NEB	EIXO BALTAZAR	Cercamento da Rua Sevilha		CONSTRUÇÃO	Terreno cedido SMED. Identificar lcalização e definir equipamento saúde. Projeto concluído. Em licitação.	1.102441.11.1 e 1.107353.11.3	EMP/CGATA,			

NEB	EIXO BALTAZAR	Academia de Saúde	Academia Rubem Berta (Rua Sargento Sílvio Delmar Hollembach, s/nº - Praça México) - UBS Rubem Berta	CONSTRUÇÃO	Solicitar cedência espaço SMAM.	1.015774.13.9	ASSEPRO			
NEB	EIXO BALTAZAR	USF Santa Maria	UBS Santa Maria	AMPLIAÇÃO	Aguardando avaliação técnica da ASSEPRO para verificar viabilidade. Ampliação do prédio e 3º ESF + 1 ESB	1.020125.11.9	ASSEPRO	2006/268	2007	
NEB	EIXO BALTAZAR	USF Vila Amazônia	UBS Santa Maria	CONSTRUÇÃO	Solicitar cedência terreno SMIC. Identificar terreno.	abrir processo		2012/871		
NEB	EIXO BALTAZAR	USF Domênico Feoli	USF Domênico Feoli	AMPLIAÇÃO	Em andamento projeto de ampliação da unidade	verificar nº processo ASSEPRO		2011/810	2010	
NEB	EIXO BALTAZAR	USF Beco dos Coqueiros	USF Beco dos Coqueiros	AMPLIAÇÃO	Ampliação para ESB. Estudo viabilidade ASSEPRO.	1.001722.11.5	ASSEPRO	2013/703		
NEB	EIXO BALTAZAR	CE EIXO BALTAZAR		CONSTRUÇÃO	Aguarda cedência de área centro vida. ESTADO. Implantação academia de saúde, CR Tuberculose, NASCA, CAPS, serviço at. Idoso.	abrir processo			2011	
LENO	LESTE	CS + CEO + PA + BASE SAMU (?) + CRTB Bom Jesus	Serviços existentes (CS, CEO, PA, Base SAMU e CRTB)	REFORMA	CEO Bom Jesus + CS Bom Jesus + PA Bom Jesus (rampa, adequações). Em elaboração de projeto.	1.022201.11.4/ 1.025509.10.6 e 1.010789.11.1; 1.015741.13.3 (CRTB)	ASSEPRO, EPCO/CGAFO ; CGAPSES	2011/742 (CEO)		2012/2013
LENO	LESTE	CAPS AD		AQUISIÇÃO	Aguarda definição (projeto topográfico terreno ou aquisição de casa indicada pela GD LENO).	1.048405.09.4 abrir processo (aquisição terreno)	ASSEPRO		2007	
LENO	LESTE	UBS Vila Jardim e equipe saúde mental	UBS Vila Jardim	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12). Incluir rampa de acesso.	1.010789.11.1	EPCO/CGAFO	2011/784; 2013/536	2012/2013	
LENO	LESTE	UBS Vila Jardim	UBS Vila Jardim	AMPLIAÇÃO	Novas salas. Solicitar avaliação ASSEPRO.	abrir processo				
LENO	LESTE	USF Laranjeiras	USF Laranjeiras	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1	EPCO/CGAFO	2011/784	2012/2013	
LENO	LESTE	Academia de Saúde	Academia Morro Santana (Rua Padre Máximo Coghetto - Praça Carlos Fonseca Amador) - UBS Morro Santana	CONSTRUÇÃO	Solicitar cedência espaço SME. SMAM recuperou a praça, mas ela continua na listagem da SME.	1.014139.12.0 (abrir processo)	CGAPSES			
LENO	LESTE	Academia de Saúde	Academia Jardim Carvalho (Rua 1, entre 160 e 161, em frente ao 268 e 269 - Praça CEFER 1, futura Praça Valtinho) - USF Jardim Carvalho	CONSTRUÇÃO	Solicitar cedência espaço SMAM.	1.014139.12.0 (abrir processo)	CGAPSES			
LENO	LESTE	USF Mato Sampaio	USF Mato Sampaio, UBS Vila Jardim	CONSTRUÇÃO	Solicitando DM junto à SPM	1.012637.09.2	ASSEJUR	2011/89	2007	
LENO	LESTE	USF Vila Grécia	USF Milta Rodrigues e UBS São Carlos	CONSTRUÇÃO	processo de usucapião em andamento pela associação de moradores, que irá doar à PMPA	1.062397.07.9	SPM	2007/285	2006 e 2007	
LENO	LESTE	USF Jardim Carvalho	USF Jardim Carvalho	AMPLIAÇÃO	ampliação consultório médico	processo junto ao Domênico Feoli		2011/741 e 2013/530		
LENO	LESTE	USF Tijuca	USF Tijuca	AMPLIAÇÃO	AVALIAÇÃO PARA IMPLANTAR ESB, NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO	abrir processo				
LENO	LESTE	USF Milta Rodrigues	USF Milta Rodrigues	REFORMA	Prédio IPE cedido ao Município. Área do Milta é doada 100%. Colocar odontol na sala ocupada pela Associação de Moradores. Inclusão equipe ESF.	verificar nº processo GD				

LENO	LESTE	USF IPU	UBS Morro Santana	CONSTRUÇÃO	2ª Licitação da contratação do topográfico a ser encaminhada pela ASSEPRO	1.038139.11.1	ASSEPRO	2012/520	2001	
LENO	LESTE	USF Vila Brasília	USF Vila Brasília	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12). Reforma com adaptação de sala para esterilização e expurgo.	1.010789.11.1	EPCO/CGAFO	2011/784	2006	
LENO	LESTE	USF Vila Brasília	USF Vila Brasília	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova unidade.	abrir processo				
LENO	LESTE	USF Vila Pinto (ESB)	USF Vila Pinto	AMPLIAÇÃO	Necessita avaliação de viabilidade pela ASSEPRO.	abrir processo				
LENO	NORDESTE	USF Batista Flores / FD / NASF/CDS	USF Batista Flores, USF Nazaré	CONSTRUÇÃO	Projeto arquitetônico concluído. 3 ESF + 2 ESB. Confirmar obra para 2014 (PRIORIDADE).	1.049689.09.6	ASSEPRO	2011/743	2007	
LENO	NORDESTE	UBS Chácara da Fumaça	UBS Chácara da Fumaça	REFORMA	Avaliação ASSEPRO. (reforma para inclusão ACS)	abrir processo				
LENO	NORDESTE	CAPSi		CONSTRUÇÃO	Aguarda doação de terreno. Avenida Protasio Alves.			2012/570		
LENO	NORDESTE	USF Jardim da FAPA		AMPLIAÇÃO	obra em fase de conclusão. Ampliação ESF. Verificar com ASSEPRO se a obra foi concluída.	1.018284.11.6	SETOR DE CONTRATOS	2009/141	2009	
LENO	NORDESTE	USF Parque das Orquideas	UBS Chácara da Fumaça	CONSTRUÇÃO	2 ESF + 1 ESB. Licitação concluída. Aguarda assinatura do contrato.	1.032251.10.6		2010/882	2000	
LENO	NORDESTE	USF Timbaúva	USF Timbaúva	CONSTRUÇÃO	Topográfico em execução.	1.060181.09.5		2010/582; 2013/1066	2007	
LENO	NORDESTE	USF NAZARÉ (Irmãos Maristas)		CONSTRUÇÃO	Incluído na obra Batista Flores: 3 ESF. Verificar essa inclusão na Batista Flores. Se ok, excluir esta demanda.					
LENO	NORDESTE	USF Safira Nova	USF Safira Nova	REFORMA	adequação da área para ampliação da equipe. Reforma das 30 unidades.	1.049174.09.6				
LENO	NORDESTE	USF Vila Safira	USF Vila Safira	CONSTRUÇÃO	ampliação da equipe, comunidade sinaliza terrenos para construção	1.038243.12.1		2012/567		
LENO	NORDESTE	USF Jardim Protásio Alves	USF Jardim Protásio Alves	CONSTRUÇÃO	tramitação da cedência de terreno do DEMHAB.	1.041916.10.7		2011/746		
LENO	NORDESTE	Academia de Saúde	(Parque Chico Mendes)	CONSTRUÇÃO	Verificar SMAM.	abrir processo				
LENO	NORDESTE	USF Cooperativa Alzira Rosa	USF Safira Nova	CONSTRUÇÃO	regularização de cedência do terreno.	1.015558.10.0			2009	
SCS	CENTRO SUL	UBS Monte Cristo	UBS Monte Cristo	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12). Locar imóvel para iniciar reforma.	reforma: 1.010789.11.1 locação: 1.038649.12.8		2012/265; 2011/784	2007	
SCS	CENTRO SUL	USF Vila Nova (4 ESF)	UBS Monte Cristo	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade (locação, com adequações, para fazer reforma no atual)	1.048847.11.9				
SCS	SUL	USF Morro dos Sargentos	USF Morro dos Sargentos	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1		2012/301; 2011/784	2007	
SCS	SUL	USF Morro dos Sargentos	USF Morro dos Sargentos	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade (doação terreno militar)	1.010680.11.0		2012/301		
SCS	CENTRO SUL	UBS Tristeza	UBS Tristeza	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12). Deve incluir a locação de um imóvel, com adequações.	1.010789.11.1		2012/1053	2002	
SCS	CENTRO SUL	UBS Nonoai		CONSTRUÇÃO	Licitação da contratação do topográfico em andamento (ASSEJUR desde 4/2/13)	1.031514.12.0		2011/836 e 2012/1039	2009	
SCS	SUL	USF Estrada Morro Alto	UBS Beco do Adelar, UBS Monte Cristo, UBS Ipanema	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	1.037091.04.2		2006/1282	2006	
SCS	SUL	UPA Zona Sul		CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de UPA (triângulo das ruas Juca Batista, Serraria e Cirino Prunes)	verificar nº processo CMU		2007/565	2007	
SCS	CENTRO SUL	CAPS AD Vila Nova (Unidade de Acolhimento)		REFORMA	Avaliação da ASSEPRO.	abrir processo			2011	
SCS	A DEFINIR	CAPS AD III		CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de unidade.	abrir processo				
SCS	CENTRO SUL	USF COHAB Cavalhada		CONSTRUÇÃO	Obra em andamento - início em 19/10/12 (previsão de conclusão 09/13)	1.018.290.11.6		2006/736 e 2001/1270	2007	
SCS	CENTRO SUL	USF Cristiano Kraemer		CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	1.041156.12.9				
SCS	CENTRO SUL	USF Campos do Cristal	USF Campos do Cristal	AMPLIAÇÃO	Aguarda abertura de processo. Para avaliação ASSEPRO.	abrir processo				

SCS	CENTRO SUL	USF Afonso Arinus (ampliação da USF São Gabriel/GCC)	UBS Tristeza, UBS Camaquã (USF São Gabriel/GCC)	CONSTRUÇÃO	Negociação da cedência do terreno.	verificar nº processo ASSEPRO (REVISAR/PASSAR PELO CDS)				
SCS	CENTRO SUL	USF Cidade de Deus	USF Cidade de Deus	REFORMA	Em andamento pela EMP (FASE CONCLUSÃO)					
SCS	A DEFINIR	CE, FD, NASCA, Equipe de Saúde Mental, Matriciamento, NASF e GD		CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade. Revisar e apresentar no CDS.			2007/565		
SCS	CENTRO SUL	UBS Camaquã		REFORMA	Contrapartida (área interna) empreendimento. Externa (EMP). Projeto pronto, orçado e encaminhado à PGM.	1.046984.12.7				
SCS	SUL	USF da Moradas da Hípica	USF Moradas da Hípica	AMPLIAÇÃO	Aguarda abertura de processo. Para avaliação ASSEPRO. Ampliação ESF/ESB.	abrir processo				
SCS	CENTRO SUL	UBS Camaquã	UBS Camaquã	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade (transferir UBS Camaquã).	abrir processo				
SCS	SUL	USF Moradas do Sul	População nova (loteamento)	CONSTRUÇÃO	2ª Licitação da contratação do topográfico a ser encaminhada pela ASSEPRO	1.012027.11.1			2009	
SCS	A DEFINIR	CAPSi		CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	abrir processo		2013/184		
SCS	CENTRO SUL	UBS Jardim das Palmeiras		CONSTRUÇÃO	Identificar terreno.	abrir processo				
SCS	CENTRO SUL	Academia de Saúde	Academia Vila Nova (Rua Paulo Maciel, 220 - Praça Nestor Lopes) - USF Cohab Cavalhada, UBS Campo Novo	CONSTRUÇÃO	Solicitar cedência espaço SMAM. Endereço não adequado.	1.014139.12.0; abrir processo/ PROPOSTA MS 113582350001 11011 (3ª prioridade)				
SCS	CENTRO SUL	Academia de Saúde	Academia Tristeza (Rua Armando Barbedo, 861 - Parque Professor Gaelzer) - UBS Tristeza	CONSTRUÇÃO	Solicitar cedência espaço SME.	1.014139.12.0 (abrir processo)				
SCS	CENTRO SUL	USF Teresópolis	UBS Nonoai, UBS Glória, UBS Estrada dos Alpes, UBS Vila dos Comerciantes	CONSTRUÇÃO	projetos complementares concluídos em análise na ASSEPRO para encaminhar licitação da obra.	1.050326.07.4		2006/731	2007	
PLP	PARTENON	USF Primavera	UBS Vila Vargas, Chácara do Primeiro (DEMANDA 1)	CONSTRUÇÃO	Licitação da contratação do topográfico em andamento (ASSEJUR desde 4/2/13).	1.09820.11.6		2012/27	2007	
PLP	PARTENON	CS Murialdo - reforma auditório (Pró Saúde)		REFORMA	Pró Saúde. Em elaboração de projeto arquitetônico ASSEPRO	verificar nº processo GD				
PLP	PARTENON	CS MURIALDO	PARTENON/ LOMBA	REFORMA	Remodelação auditório e sala de reuniões 2º andar do prédio para acolher NASCA e área administrativa Centro Especialidades	1.001201.12.3	ED/CGADSS			
PLP	PARTENON	USF Maria da Conceição	UBS Pequena Casa da Criança e USF Maria da Conceição	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno.	1.033155.10.0				
PLP	PARTENON	USF Piñoresca	USF Piñoresca	AMPLIAÇÃO	Aguarda avaliação ASSEPRO.	1.004745.11.6				
PLP	PARTENON	UBS São Miguel		REFORMA	Executado pela EMP: Acolhimento e Sala de Espera.	1.023126.09.4		2011/738	2007/2010	
PLP	PARTENON	USF Saiberra (São Miguel)	UBS São Miguel e USF Vila Vargas (DEMANDA 2)	CONSTRUÇÃO	Aguarda cedencia terreno Sec. Est. Habit. e Desenv. Urbano	1.041837.11.8				
PLP	PARTENON	USF Campo da Tuca	USF Campo da Tuca e UBS Ceres - casa tocada	CONSTRUÇÃO	Licitação da contratação do topográfico em andamento (ASSEJUR desde 4/2/13)	1.009820.11.6		2012/27	2007	
PLP	PARTENON	USF Ernesto Araújo	USF Ernesto Araújo	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	abrir processo		2011/737	2013	
PLP	PARTENON	UBS São Carlos	UBS São Carlos	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1		2011/784	2011	

PLP	PARTENON	UBS São José		CONSTRUÇÃO	Obra em andamento - início em 2/4/2012 (previsão de conclusão 06/13)	1.003132.11.0		2011/712	2007	
PLP	PARTENON	UBS Ceres	UBS Ceres	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	abrir processo			2007	
PLP	PARTENON	CAPSI		CONSTRUÇÃO	Licitação da contratação do topográfico em andamento (ASSEJUR desde 4/2/13)	1.009820.11.6		2012/27	2007/2010	
PLP	PARTENON	CAPS II		CONSTRUÇÃO	Há recursos da Consulta Popular 2003/2004. Necessita a retirada de rádio base do terreno.	1.028986.11.3 (RADIO) 1.033151.10.5 (TERRENO)				
PLP	PARTENON	USF Santo Antonio	UBS Pequena Casa da Criança	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	abrir processo			2010	
PLP	PARTENON	USF Cosme Damião	UBS Pequena Casa da Criança (DEMANDA 3)	CONSTRUÇÃO	projetos complementares em andamento.	1.027283.11.9				
PLP	PARTENON	USF Morro da Cruz	USF Morro da Cruz	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	abrir processo				
PLP	PARTENON	USF Morro da Cruz		REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1				
PLP	PARTENON	USF Santo Alfredo (Academia da Saúde)	USF Santo Alfredo - casa locada	CONSTRUÇÃO	Reintegração de posse em andamento. Com Academia da Saúde.	1.008905.09.6			2007	
PLP	PARTENON	Academia de Saúde	Academia Partenon (Rua Santo Alfredo, 343 e 349) - UBS Santo Alfredo	CONSTRUÇÃO	Terreno desapropriado SMS. Aguarda projeto ASSEPRO.	1.014139.12.0 (abrir processo)				
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	Academia de Saúde	Academia Lomba do Pinheiro (Estrada João de Oliveira Remião, 5110) - USF Lomba do Pinheiro	CONSTRUÇÃO	Verificar situação do terreno. Atrás do PA da Lomba. PROPOSTA 1135823500011007 (4ª prioridade)	1.014139.12.0 (abrir processo)				
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF Santa Helena		REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1				
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF Esmeralda (DEMANDA 3 - CDS)		CONSTRUÇÃO	Terreno já tem escritura - OK. Aguarda elaboração de projeto.	1.023216.09.3, 001.033159.10 .6, 001.041834.11 .9 e 002.285656.00 .5 SMOV			2010	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF Lomba do Pinheiro (DEMANDA 2 - CDS)	USF Lomba do Pinheiro - prédio locado	CONSTRUÇÃO	projeto para o cercamento do terreno em andamento	1.002764.13.0	ASSEPRO	2010/575	2010	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF Lomba do Pinheiro	USF Lomba do Pinheiro - prédio locado	REFORMA	Será executado pela EMP: Adequação do prédio (Ar condicionado, sala grupo, acolhimento, informatização).	não tem		2013/676	2013	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF São Pedro	USF São Pedro	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1		2011/784	2010	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF Bonsucesso (DEMANDA 2 - CDS)	UBS Panorama	CONSTRUÇÃO	sem definição de terreno	1.023122.09.9 e 1.012896.10.1			2007	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF Recreio da Divisa (DEMANDA 8 - CDS)	UBS Panorama	CONSTRUÇÃO	Aguardando liberação do DEMHAB. Reunião com DEMHAB.	1.023215.09.7		2010/1067	2010	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	UBS MAPA		REFORMA	será realizada pela EMP	não tem			2006	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF Herdeiros	USF Herdeiros	AMPLIAÇÃO	Aguarda abrir expediente na GD.	verificar nº processo GD				
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	Base SAMU (DEMANDA 2 - CDS)		CONSTRUÇÃO	projeto para o cercamento do terreno em andamento	1.002764.13.0			2005	

PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF Quinta do Portal (DEMANDA 1 - CDS)	UBS Mapa	CONSTRUÇÃO	Aguardando elaboração projeto arquitetônico; terreno, DM e topográfico	1.012894.10.9		2010	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF Goiás (DEMANDA 13 - CDS)	UBS Mapa	CONSTRUÇÃO	Revisão pelo CDS já realizada. Decisão: continua. Avaliar terreno.	abrir processo		2007	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	UBS Panorama	UBS Panorama	AMPLIAÇÃO	Licitação da execução da obra em andamento (ASSEJUR desde 25/1/13)	1.037638.12.2	2010/1067	2006 e 2008	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF Viçosa (DEMANDA 4 - CDS)	UBS Panorama	AMPLIAÇÃO	Identificado terreno, desapropriar.	1.012597.13.9		2007	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF São Francisco (DEMANDA 12 - CDS)	UBS Mapa	CONSTRUÇÃO	definição do terreno em andamento	1.023120.09.6		2010	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF COHALPI (DEMANDA 5)	UBS Mapa	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	abrir processo			
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	"Posto" de Saúde Indígena na Lomba do Pinheiro (Charrua)	Aldeia polidoro (charrua)	CONSTRUÇÃO	Projeto arquitetônico concluído. Aguarda complementares - ASSEPRO.	1.041287.12.6		2010	
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	PA Lomba do Pinheiro		REFORMA	Em licitação - raio x, subestação, gerador e adequação elétrica. Cercamento em fase de projeto.	verificar nº processo ASSEPRO			
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	PA Lomba do Pinheiro		REFORMA	adequação do PA para condição de UPA. Em elaboração do projeto ASSEPRO.				
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	USF Quirinas (Rincão das Flores?) (DEMANDA 6 - CDS)	UBS Panorama	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	abrir processo			
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	Sede para GD, CE, CDS, FD e CEO Lomba (DEMANDA 9 - CDS)		CONSTRUÇÃO	Cercamento terreno do PA.	abrir processo			
PLP	LOMBA DO PINHEIRO	CAPS AD, CAPSi (DEMANDAS 10 e 11 - CDS)		CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno.				
RES	RESTINGA	Bicicletário	USF Núcleo Esperança	REFORMA	Previsão 20 dias.				
RES	RESTINGA	USF Salso	UBS Macedônia	CONSTRUÇÃO	Documentação OK na análise da ASSEPRO.	4.003000.09.5 e 4.006801.10.9 - cedência terreno 1.041083.12.1 - obra	2012/1052	2000	
RES	RESTINGA	USF Pitinga		CONSTRUÇÃO	Aguarda desapropriação do terreno indicado - COOTRAVIPA	1.048025.10.0	2005/921	2007	
RES	RESTINGA	USF Pitinga (reforma)		REFORMA	processo 30 unidades				
RES	RESTINGA	Macedônia (reforma)		REFORMA	processo 30 unidades				
RES	RESTINGA	CRTB (reforma)		REFORMA	projeto em elaboração				
RES	RESTINGA	USF Bitá	UBS Macedônia, loteamento novo	CONSTRUÇÃO	Terreno doado SMF. Aguarda realocação para área maior.	1.037506.10.2		2001	
RES	RESTINGA	CAPS AD		CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	1.048406.09.0		2002	
RES	RESTINGA	USF 2ª e 4ª Unidade	UBS Macedônia	CONSTRUÇÃO	Aguarda indicação da área pelo CAADHAP	1.037502.10.7		2007	
RES	RESTINGA	USF Repouso do Guerreiro	UBS Restinga, loteamento novo	CONSTRUÇÃO	Localização do Processo (existência de loteamento da ROSSI com cedência de área - Edgar Pires de Castro esq Darci Pereira)	4.003003.09.4 6499.08.01/11-6 (expediente casa civil do estado)		2009	
RES	RESTINGA	USF Flor da Restinga	USF Chácara do Banco, loteamento novo	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	1.037505.10.6		2009	
RES	RESTINGA	USF Barro Vermelho	UBS Restinga, UBS Macedônia	CONSTRUÇÃO	doação de terreno pela CAADHAP em andamento	1.037504.10.0		2009	
RES	RESTINGA	USF Chácara do Banco		CONSTRUÇÃO	desapropriação do terreno em andamento	1.029517.10.9 (verificar nº processo GD)		2010	

RES	RESTINGA	Costa Gama	UBS Macedônia, loteamento novo	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	1.012027.11.1				
RES	RESTINGA	USF Castelo	USF Castelo	CONSTRUÇÃO	Encontra-se na ASSEPRO em etapa de projeto (previsão 20 dias, após PL).	1.058861.07.6		2011/816	2010	
RES	RESTINGA	CEO Restinga	CEO Sta Marta	CONSTRUÇÃO	Definição do terreno em andamento/ Devolver ao CMS para análise. Inclusão no projeto convênio HMV?	1.018283.11.0. 1.049314.10.6 e 1.020130.09.0 (convênio HMV)			2010	
RES	EXTREMO SUL	FD e CDS Extremo Sul		CONSTRUÇÃO	Definido terreno, aguarda avaliação técnica.	1.049314.10.6				
RES	RESTINGA	SAE/DST AIDS	SAE CSVC	CONSTRUÇÃO	Devolver para o CDS para avaliação e detalhamento. Inclusão no projeto convênio HMV?	1.037507.10.9			2010	
RES	RESTINGA	USF Restinga Velha		CONSTRUÇÃO	Devolver para o CDS para avaliação e detalhamento. Apresentar no CDS.				2010	
RES	RESTINGA	USF Estrada do Rincão		CONSTRUÇÃO	Aguarda terreno do Alphaville II.				2010	
RES	RESTINGA	Academia de Saúde	Academia Restinga (Rua João Antônio Silveira, s/nº - Praça Esplanada da Restinga) - UBS Macedônia	CONSTRUÇÃO	Solicitar cedência espaço SMAM.	1.014139.12.0 (abrir processo)				
RES	EXTREMO SUL	Academia de Saúde	Academia Belém Novo (Praça Flores da Cunha) - UBS Belém Novo	CONSTRUÇÃO		abrir processo				
RES	RESTINGA	Sede FD/ GD/CDS		CONSTRUÇÃO	Aberto em mar/13: ocupação prédio PA Restinga. Reunião HMV.	1.035664.12.6. 1.0050127.10.1 1 - terreno fundos UBS Restinga (cercamento)				
RES	RESTINGA	Cercamento Terreno fundos UBS Restinga		CONSTRUÇÃO	abrir processo	1.0050127.10.1 1 - terreno fundos UBS Restinga (cercamento)				
RES	EXTREMO SUL	USF João Antônio da Silveira (Portal dos Pinheiros)	USF 5ª Unidade, USF Pitinga	CONSTRUÇÃO	ASSEPRO: aguardando regularização fundiária terreno	1.037501.10.0				
RES	EXTREMO SUL	USF Quinta Unidade (Elétrica)		REFORMA	Reforma da rede elétrica. Nova entrada de energia (previsão segundo semestre 2013)	1.048026.10.7				
RES	EXTREMO SUL	CAPS-i		CONSTRUÇÃO	construção de nova unidade (CAPS Restinga) - Aguardando elaboração projeto arquitetônico; terreno, DM e topográfico OK	1.048406.09.0 (verificar nº processo GD)		2007/769	2010	
RES	EXTREMO SUL	USF Santa Rita		CONSTRUÇÃO	construção de nova unidade (CAPS Restinga) - Aguardando elaboração projeto arquitetônico; terreno, DM e topográfico OK	1.037503.10.3				
RES	EXTREMO SUL	USF Ponta Grossa		CONSTRUÇÃO	Aguarda definição de terreno (área DEMHAB)	1.014371.07.3. 1.046795.10.3 1.018303.11.0 área DEMHAB indicada		2012/1041	2003 e 2006	
RES	EXTREMO SUL	UBS Lami c/ bicicletário		REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.004799.11.9		2009/286 ou 2010/619	2007	
RES	EXTREMO SUL	USF Lami	UBS Lami	CONSTRUÇÃO	Estudo de viabilidade do terreno em andamento na ASSEPRO. Aguarda matrícula do imóvel.	verificar nº processo GD				
RES	EXTREMO SUL	USF São Caetano	UBS Lami (equipe itinerante)	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	1.029865.11.5. 1.032982.11.9 e 1.022179.10.0			2007	

RES	EXTREMO SUL	USF Jd. Floresta	UBS Lami	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	abrir processo			2007	
RES	EXTREMO SUL	USF Lageado	UBS Restinga	CONSTRUÇÃO	Terreno em vista - GD vai encaminhar processo. Aguardando matrícula até final 2013.	abrir processo			2009	
RES	EXTREMO SUL	USF Túnel Verde	USF Ponta Grossa	CONSTRUÇÃO	Túnel Verde: ASSEPRO já avaliou terreno - OK. Encaminhado projeto para cercamento.	1.022199.10.1		2013/11	2009	
RES	EXTREMO SUL	USF Arado Velho	UBS Belém Novo	CONSTRUÇÃO	Solicitado terreno ao empreendimento Ioschep Terra Lima	1.041287.12.6				
RES	EXTREMO SUL	USF Porto dos Casais	UBS Belém Novo	CONSTRUÇÃO	ASSEPRO já avaliou terreno (ok). Necessita projeto para o cercamento do terreno.	1.018283.11.0		2013/11		
RES	EXTREMO SUL	Construção US Indígena (Charrua)		CONSTRUÇÃO	Regularização do terreno pelo DEMHAB.	1.041287.12.6				
CENTRO	CENTRO	USF Menino Deus	UBS Modelo	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	abrir processo			2007	
CENTRO	CENTRO	USF Jardim Botânico	UBS Santa Cecília e UBS Modelo	CONSTRUÇÃO	Aguarda definição de terreno (indicar prédio da atual Geração POA)	1.030174.11.2			2006	
CENTRO	CENTRO	CAPS II Centro (CAIS Mental)	CAPS II Centro (CAIS Mental)	REFORMA	Iniciar desapropriação do prédio - abrir processo (Cristina enviará)	1.004649.09.5 e 1.019344.11.2	PGM/PPDP e ASSEPRO		2009	
CENTRO	CENTRO	UPA Azenha/Partenon		CONSTRUÇÃO	Projeto arquitetônico concluído; aguardando cessão do terreno para PMPA (Eq.Convênios desde 19/6/12)	1.000582.11.5	CONVÊNIOS/CGA FO		2011	
CENTRO	CENTRO	Oficina Geração POA		REFORMA	Projeto arquitetônico em andamento ASSEPRO (Prédio Jerônimo Coelho). Apresentar no CDS.	verificar nº processo DST/AIDS			2012/2013	
CENTRO	CENTRO	CS Santa Marta		REFORMA	Em processo licitatório.	1.019637.12.8		2012/171	2012/2013	
CENTRO	CENTRO	SAE Santa Marta		REFORMA	Obra em andamento - início em 2/1/12 (previsão de conclusão 06/13)	1.010783.11.3		2011/813	2012/2013	
CENTRO	CENTRO	CS Modelo - FD e Odontologia		REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1		2011/784	2012/2013	
CENTRO	CENTRO	Santa Marta Odonto da UBS Sta. Marta		REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1				
CENTRO	CENTRO	Academia de Saúde	Academia Centro 1 (Avenida Jerônimo Ornelas, 55) - UBS Modelo	CONSTRUÇÃO	Verificar espaço.	1.014139.12.0 (abrir processo)				
CENTRO	CENTRO	Academia de Saúde	Academia Centro 2 (Avenida Presidente João Goulart - Praça Brigadeiro Sampaio) - UBS Santa Marta	CONSTRUÇÃO	Verificar espaço	1.014139.12.0 (abrir processo)				
GCC	GLÓRIA	UBS Belém Velho	UBS Belém Velho	AMPLIAÇÃO	Sala de grupo e esterilização. Aguarda elaboração de projeto.	1.057160.09.0				
GCC	GLÓRIA	USF Rincão		AMPLIAÇÃO	Aguardando elaboração projeto arquitetônico; Implantação ESB.	1.057281.09.2			2008	
GCC	GLÓRIA	UBS Aparício Borges	UBS Aparício Borges	AMPLIAÇÃO	Ampliação Gab. Odonto. Projetos complementares concluídos em análise na ASSEPRO para encaminhar licitação da obra. Implantação ESB.	1.039229.10.6		2009/178; 2013/844 (ODONTO GCC)	2009	
GCC	GLÓRIA	USF Glória	UBS Glória	CONSTRUÇÃO	projetos complementares em andamento na SMOV	1.066827.07.8			2001	
GCC	GLÓRIA	USF Renascença	UBS 1º de Maio	CONSTRUÇÃO	População menor que 3000 hab. Novo empreendimento (Terreno OK). Falta apresentar no CDS.	1.041295.12.9			2007	
GCC	GLÓRIA	USF Canudos	UBS 1º de Maio	CONSTRUÇÃO	Não há terreno. Retornar para revisão pelo CDS.	verificar nº processo GD			2007	
GCC	CRISTAL	USF Divisa	USF Divisa	AMPLIAÇÃO	Topográfico em execução. Ampliação ESF.	1.009820.11.6		2012/27	2011	
GCC	GLÓRIA	UBS Vila Gaucha	UBS Vila Gaúcha	REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12).	1.010789.11.1		2011/784	2011	
GCC	GLÓRIA	UBS Vila Gaucha	UBS Vila Gaúcha	CONSTRUÇÃO	verificar terreno em condições de construção	abrir processo				
GCC	GLÓRIA	USF Jardim Cascata	USF Jardim Cascata	CONSTRUÇÃO	Ampliação ESF. Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	1.043016.02.0		2013/595	2011	
GCC	CRISTAL	CAPSI	Capsi Harmonia	CONSTRUÇÃO	Terreno indicado pelo sócio ambiental. Aguarda avaliação da ASSEPRO.	1.025569.10.4		2010/603	2004 e 2006	

GCC	GLÓRIA	USF Nossa Senhora das Graças	USF Nossa Senhora das Graças	AMPLIAÇÃO	2º ESF e 1 odonto. 2º Licitação da contratação do topográfico a ser encaminhada pela ASSEPRO	1.012027.11.1		2009/877	2009	
GCC	GLÓRIA	USF Glorinha / Ascensão	Glorinha, Ascensão, UBS Aparício Borges (parte)	CONSTRUÇÃO	Em reavaliação (muito próximo à Aparício Borges/escadaria). Aquisição de terreno.	verificar nº processo GD		2012/670	2007	
GCC	GLÓRIA	USF KANAZAVA	USF Nossa Senhora de Belém	CONSTRUÇÃO	GD GCC reavaliará junto a GD SCS. Justificar ao OP e CDS - não há população.	abrir processo		2012/675		
GCC	GLÓRIA	USF Mariante	UBS Belém Velho, USF Rincão	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade. Aguarda avaliação ASSEPRO.	1.012430.11.0		2012/673		
GCC	CRUZEIRO	USF Santa Tereza	USF Santa Tereza, UBS Tronco	CONSTRUÇÃO	Identificado terreno para construção de nova Unidade. Em avaliação ASSEPRO. Ampliação ESF /ESB.	1.000607.13.4	ASSEPRO	2006/1113	2000	
GCC	CRUZEIRO	USF Mato Grosso	UBS Cristal, USF Mato Grosso, UBS Vila dos Comerciantes	CONSTRUÇÃO	Aguardando alteração do projeto arquitetônico (devido alter.proj.padrão pela CGAPSES). Terreno Ok. + 3 equipes.	1.059377.08.9		2008/528	2008	
GCC	CRUZEIRO	USF Osmar Freitas	Osmar Freitas	AMPLIAÇÃO	Autorização para retirada do poste ASSEPRO. Implantação ESB (sala odonto).	1.041147.12.0		2013/280	2002	
GCC	CRUZEIRO	PACS	PACS	REFORMA	Projetos arquitetônicos ok. Aguarda projetos complementares (em andamento) (prev.conclusão 10/13).	1.035282.10.0		2010/1066	2007	
GCC	CRUZEIRO	UBS/USF Tronco ESF e ESB	UBS Tronco	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	1.041146.12.3			2007	
GCC	CRUZEIRO	USF Cruzeiro do Sul (inclusão de 2º ESF)	USF Cruzeiro do Sul	AMPLIAÇÃO	Aguarda elaboração do projeto.	verificar nº processo GD			2010	
GCC	CRUZEIRO	USF Nossa Senhora da Medianeira	UBS Vila dos Comerciantes	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade. 4 ESF + 2 odonto.	1.035282.10.0		2010/1066	2010	
GCC	CRUZEIRO	USF Orfanotrófio	USF Orfanotrófio	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	abrir processo				
GCC	CRUZEIRO	CAPS II GCC	População CAPS	CONSTRUÇÃO	Identificado terreno - OK da ASSEPRO. Terreno próprio municipal, solicita repasse para a SMS. Projeto ASSEPRO.	1.011700.12.2	ED/CGADSS			
GCC	GLÓRIA	UBS Primeiro de Maio	UBS 1º de Maio	AMPLIAÇÃO	Elaboração de Projeto sala multiuso. Recurso Pró Saúde. Previsão 2014.	1.011700.12.2	ED/CGADSS	2013/597		
GCC	CRUZEIRO	CAPS AD	População CAPS	CONSTRUÇÃO	Identificado terreno - OK da ASSEPRO. Terreno próprio municipal, solicita repasse para a SMS. Projeto ASSEPRO.	1.011700.12.2	ED/CGADSS			
GCC	A DEFINIR	Residencial Terapêutico Nova Vida	POA	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	verificar nº processo GD				
GCC	A DEFINIR	Residencial Terap. Casa Transição	POA	CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	verificar nº processo GD				
GCC	CRUZEIRO	UBS Vila Cruzeiro		REFORMA	Elaboração de Projeto mudança layout interno incluir ESB. Recurso pró saúde.	1.011700.12.2	ED/CGADSS			
GCC	CRUZEIRO	UBS Vila dos Comerciantes		CONSTRUÇÃO	Identificação de terreno para construção de nova Unidade.	1.017687.13.6				
GCC	GLÓRIA	Academia de Saúde	Academia Belém Velho (Rua João Couto, 294) - USF Nossa Senhora de Belém	CONSTRUÇÃO	Processo mãe: 1.014139.12.0. Terreno OK. Aguarda projeto ASSEPRO. PROPOSTA MS 11358235000111005 (1º prioridade)	1.015820.13.0				
GCC	CRISTAL	Academia de Saúde	Academia Cristal - USF Cruzeiro do Sul (em substituição a USF Mato Grosso)	CONSTRUÇÃO	Processo mãe: 1.014139.12.0. Avaliação terreno ASSEPRO. PROPOSTA MS11358235000111010 (5º prioridade)	1.015824.13.6				
GCC	CRUZEIRO	CRTB (reforma)	UBS Vila dos Comerciantes	REFORMA	Revisar processos existentes (Vila dos Comerciantes) com GD GCC.	1.015741.13.3				
GCC	CRUZEIRO	SAE CSV	UBS Vila dos Comerciantes	REFORMA	Revisar processos existentes (Vila dos Comerciantes) com GD GCC.					
GCC	CRUZEIRO	USF Orfanotrófio		REFORMA	Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)	1.010789.11.1		2011/784	2011	
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Reforma da área de emergência, Radiologia e banco de sangue		REFORMA	A primeira etapa correspondente aos quadros elétricos foi concluída em 2011. A segunda etapa foi licitada e contratada em agosto de 2011. Obra em andamento realizado 11.32% do total da obra até março de 2012.				2004	Convênio QUALISUS (3072/04) + PDC

HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Reforma do Bloco cirúrgico, UTI e SR		REFORMA	A primeira etapa (Centro Cirúrgico e SR) encontra-se em processo de licitação a etapa correspondente a nova UTI está em fase de projeto.				2005	Convênio QUALISUS (4607/05) + PDC
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Nova UTI - 3º pav.			Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Unidade de Queimados			Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Alojamentos médicos			Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Implantação Internação Pediátrica			Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Internação Traumatologia			Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Internação Cirúrgica			Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Ampliação UTI Trauma			Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Internação Cardioclínica			Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Reestruturação Internação Neurologia		REFORMA	Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Hemodinâmica			Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Ampliação e Reforma do Laboratório		REFORMA	Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - Auditório			Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HPS - outras demandas em áreas de apoio ???			Não incluído em PA				2009	Plano Diretor da COPA
HOSPITAIS	CENTRO	HMIPV - Criação de Centro de Diagn. por imagem			EP Luciana Genro (500.000,00)				2007	Plano Diretor 10 anos
HOSPITAIS	CENTRO	HMIPV - Criação de serviço de diagnóstico Tratamento Câncer de Mama							2007	Plano Diretor 10 anos
HOSPITAIS	CENTRO	HMIPV - Unidade de Nutrição							2007	Plano Diretor 10 anos
HOSPITAIS	CENTRO	HMIPV - Criação do Centro de Atendimento Odontológico							2007	Plano Diretor 10 anos
HOSPITAIS	CENTRO	HMIPV - qualificar as UTIs Pediátrica e Neonatal (obras ou equipamento???????)							2007	Plano Diretor 10 anos
HOSPITAIS	CENTRO	HMIPV - qualif PA Obstétrico e áreas de suporte (obras ou equipamento???????)							2007	Plano Diretor 10 anos
HOSPITAIS	CENTRO	HMIPV - qualif PA Pediátrico (obras ou equipamento???????)							2007	Plano Diretor 10 anos
HOSPITAIS	CENTRO	HMIPV - Criação do Ambulatório Otorrino e Fono							2007	Plano Diretor 10 anos
HOSPITAIS	CENTRO	HMIPV - reforma CRAI + coleta de exames		REFORMA					2007	Plano Diretor 10 anos
HOSPITAIS	CENTRO	HMIPV - reforma das áreas de internação		REFORMA					2007	Plano Diretor 10 anos
HOSPITAIS	CENTRO	HMIPV - reforma e equip. CMPF		REFORMA					2010	Plano Diretor 10 anos
CENTRALIZADA	CENTRO	Reforma Geral da sede CGVS		REFORMA	incluído na PA da CGVS				2011	Plano Diretor 10 anos
CENTRALIZADA	CENTRO	Reforma prédio do Pavilhão da Santana		REFORMA	não incluído em PA				2012	Plano Diretor 10 anos

GD	Distrito Sanitário	Serviço de Saúde	Unidade de Referência	Tipo	Situação/ Status
SCS	SUL	UBS Guarujá	UBS Guarujá	AMPLIAÇÃO	Cedência prédio do CRAS (FASC) anexo à UBS Guarujá para ampliação para 4 ESF (sala de atendimento, sala de reuniões ACS e grupos e consultório odonto). Conselho Local aprovou a parametrização da unidade.
NHNI	NOROESTE	USF IAPI		REFORMA	Transferência da USF IAPI da área 5 para a área 6: Instalação para cadeira de odonto, abertura de 4 portas, instalação de pontos de rede na recepção e nas salas de atendimento, instalação de pia na copa, instalação de balcão na farmácia, instalação de tanque/pia baixos para curativos .
NEB	NORTE	USF Santo Agostinho	USF Santo Agostinho	AMPLIAÇÃO	Colocação de ESB.
RES/ SCS/ GCC	Restinga/ Centro Sul/ Glória	Restinga/Três Meninas/ Belém Velho		Construção	Nova USF para uma região limítrofe às três GDs necessita nova avaliação entre os CDS e respectivas GDs.
CENTRO		HPS			
CENTRO		HMIPV			
CENTRO		CGVS			
CENTRO		SEDE SMS			

